

MAGISTRALINIŲ KELIŲ SU ASFALTO DANGA PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS PRIORITETINĖ EILĖ

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Važ. dalis	Ruožo pradžia, km	Ruožo pabaiga, km	Ruožo ilgis, km	Remonto data	Paskiausiai atlikta statybos darbų rūšis	Naudojimo laikotarpis	Kelio dangos nelygumas IRI (m/km)	Vidutinis provėžų gylis (mm)	Plyšiai (%)	Lopai (%)	Dangos būklės indeksas, DBI
1	A3	Vilnius–Minskas*	2	6,650	8,950	2,300	2007-11-15	Dangos stiprinimas	15	1,47	8,40	2,90	0,31	2,86
2	A16	Vilnius–Prienai–Marijampolė	0	130,720	135,422	4,702	2007-11-15	Dangos stiprinimas	15	1,59	9,90	4,10	0,67	2,84
3	A15	Vilnius–Lyda*	0	41,750	46,610	4,860	2007-11-15	Kapitalinis remontas	15	1,09	5,80	4,59	0,69	2,83
4	A16	Vilnius–Prienai–Marijampolė	0	31,798	32,281	0,483	2000-12-31	Kapitalinis remontas	22	1,86	9,40	0,95	0,24	2,75
5	A16	Vilnius–Prienai–Marijampolė	0	98,000	114,210	16,210	2007-11-15	Dangos stiprinimas	15	1,43	7,00	4,16	0,69	2,74
6	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	1	10,000	15,080	5,080	2006-11-15	Dangos stiprinimas	16	1,99	9,90	2,53	0,67	2,60
7	A10	Panevėžys–Pasvalys–Ryga*	0	17,220	32,890	15,670	2006-11-15	Dangos stiprinimas	16	1,36	9,30	3,67	1,76	2,59
8	A6	Kaunas–Zarasai–Daugpilis*	0	47,880	50,130	2,250	2010-11-15	Kapitalinis remontas	12	1,10	9,10	3,62	0,00	2,54
9	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	2	305,077	305,694	0,617	2010-11-15	Dangos stiprinimas	12	1,42	6,70	3,57	0,00	2,50