

## KRAŠTO KELIŲ SU ASFALTO DANGA PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS PRIORITETINĖ EILĖ

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Važ. dalis	Ruožo pradžia, km	Ruožo pabaiga, km	Ruožo ilgis, km	Remonto data	Paskiausiai atlikta statybos darbų rūšis	Naudojimo laikotarpis	Kelio dangos nelygumas IRI (m/km)	Vidutinis provėžų gylis (mm)	Plyšiai (%)	Lopai (%)	Dangos būklės indeksas, DBI
1	175	Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai	0	10,900	21,310	10,410	2007-11-15	Kapitalinis remontas	15	1,57	5,50	4,49	0,97	4,15
2	141	Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda	0	142,600	144,800	2,200	2002-11-15	Kapitalinis remontas	20	2,66	10,00	4,44	3,61	3,59
3	198	Jurbarkas–Skaidvilė	0	25,800	31,199	5,399	2006-11-15	Dangos stiprinimas	16	2,26	6,20	4,59	1,90	3,48
4	193	Kvėdarna–Švėkšna–Saugos	0	35,000	38,839	3,839	2003-08-19	Kapitalinis remontas	19	2,24	5,70	4,53	2,64	3,41
5	220	Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus	0	40,879	43,379	2,500	2000-12-31	Rekonstravimas	22	1,82	3,50	4,64	2,74	3,35
6	220	Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus	0	44,379	46,436	2,057	2000-12-31	Rekonstravimas	22	1,80	4,80	4,41	2,00	3,28
7	110	Švenčionys–Adutiškis*	0	7,000	30,616	23,616	2012-11-15	Kapitalinis remontas	10	1,60	2,20	3,37	3,12	3,28
8	138	Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai	0	25,200	30,200	5,000	2011-11-15	Dangos stiprinimas	11	2,21	5,60	2,52	1,25	3,15
9	225	Raseiniai–Baisogala	0	26,080	29,500	3,420	2003-11-15	Rekonstravimas	19	2,67	6,10	3,73	0,82	3,13
10	144	Jonava–Kėdainiai–Seduva	0	46,703	50,200	3,497	2008-11-15	Dangos stiprinimas	14	2,00	8,40	3,53	4,68	3,03