

KRAŠTO KELIŲ SU ASFALTO DANGA PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS PRIORITETINĖ EILĖ

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Važ. dalis	Ruožo pradžia, km	Ruožo pabaiga, km	Ruožo ilgis, km	Remonto data	Paskiausiai atlikta statybos darbų rūšis	Naudojimo laikotarpis	Kelio dangos nelygumas IRI (m/km)	Vidutinis provėžų gylis (mm)	Plyšiai (%)	Lopai (%)	Dangos būklės indeksas, DBI
1	152	Joniškis–Linkuva	0	1,560	4,500	2,940	2004-11-15	Kapitalinis remontas	19	2,33	7,94	4,49	0,91	3,47
2	144	Jonava–Kėdainiai–Šeduva	0	46,703	50,200	3,497	2008-11-15	Dangos stiprinimas	15	2,17	9,28	4,25	5,00	3,47
3	193	Kvėdarna–Švėkšna–Saugos	0	35,000	38,839	3,839	2003-08-19	Kapitalinis remontas	20	2,26	4,83	4,70	2,31	3,46
4	220	Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus	0	40,879	43,379	2,500	2000-12-31	Rekonstravimas	23	1,88	2,07	4,64	2,92	3,44
5	220	Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus	0	44,379	46,436	2,057	2000-12-31	Rekonstravimas	23	1,89	2,77	4,41	1,54	3,44
6	198	Jurbarkas–Skaudvilė	0	25,800	31,199	5,399	2006-11-15	Dangos stiprinimas	17	2,42	7,25	4,30	2,20	3,43
7	110	Švenčionys–Adučiškis*	0	7,000	30,616	23,616	2012-11-15	Kapitalinis remontas	11	1,76	2,78	4,99	2,59	3,43
8	122	Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys	0	76,800	79,700	2,900	2004-11-15	Kapitalinis remontas	19	2,06	8,91	3,76	1,83	3,38
9	122	Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys	0	80,300	81,750	1,450	2004-11-15	Kapitalinis remontas	19	2,35	7,94	4,67	0,81	3,38
10	225	Raseiniai–Baisogala	0	26,080	29,500	3,420	2003-11-15	Rekonstravimas	20	2,77	6,85	4,25	1,54	3,32
11	202	Vaidotai–Baltoji Vokė	0	8,024	8,184	0,160	2013-11-15	Rekonstravimas	10	1,65	5,12	4,39	0,09	3,29
12	207	Seda–Židikai	0	14,970	15,190	0,220	2006-11-15	Kapitalinis remontas	17	1,91	2,65	2,64	0,07	3,26